

от 25.07.23

Акт 2

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

системы водоснабжения

смонтированной в 2016 от КП-1 по ул. 510 по ул.
внутренний дворик 2

Г. Урмисаев с. Милова
р-он

"25" 07 2023 Г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО «СК Милова» пар. № 1 инженер Кенжаров Р. И.

лица, осуществляющего строительство

монтажной (строительной) организации

М. П. Бариков

Бариков Р. Ф.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр работ, выполненных М. П. Бариков

Бариков Р. Ф.

(наименование строительно-монтажной организации)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

системы водоснабжения

протяженностью 1060 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводной ворат 7.2 ат. с пом. ие.
всем давлением до 3.0 ат. (барботаж) 30 м

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО «СК Милова» пар. № 1

Кенжаров Р. И.

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель монтажной (строительной) организации

М. П. Бариков

Бариков Р. Ф.

(подпись)