

от 01.03.23

Акт

3

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

система водоснабжения

(наименование системы)

смонтированной в

2016 г. от КН-1 по ул. Асанова дом 8 до Сирен.
Бунгальд дом 2 по кв. 4 до кв. 7

(наименование объекта, здания, цеха)

г.

Удомельский р-он
с. Милослав

" 01 " 03 23 г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

ООО «СК Милославский парк» и.и.инженер Кисельников Р.А.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

И.П. Баранов

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Баранов Д.А.

произвели осмотр работ, выполненных

И.П. Баранов

(наименование строительно-монтажной организации)

Баранов Д.А.

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

система водоснабжения

(наименование трубопровода)

протяженностью 620 м.

Промывка (продувка) произведена

водопроводом кораб 7.0 ат. с использованием равнения по 3.0 ат. (барботаж) 42 м³.

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

Представитель застройщика или технического заказчика

ООО «СК Милославский парк»

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель монтажной (строительной) организации

Р.А. Кисельников Р.А.

(подпись)

Д.А. Баранов Д.А.

(подпись)

(подпись)